

**AVANCE FISICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION**

Municipio de : Magdalena, Sonora

Clave y Nombre de la Partida: 6107 Fondo de Aportación para la Infraestructura

**ANEXO 13**

Periodo del 1o De Enero al 31 de Marzo 2010

Social Municipal

No. DE OBRA	RUBRO, NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA(S) OBRA(S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTO	EJERCIDO EN EL EL TRIMESTRE	ACUMULADO EN EL TIMESTRE	% DE AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE		METAS REALES				MODALIDAD DE EJECUCION
					FISICO	FINANC.	FISICAS		POB. BENEF.		
							CANT.	U.MEDIDA	CANT.	U.MEDIDA	
<b>URBANIZACION</b>											
FISM 001 0414	MANTENIMIENTO DE RELLENO SANITARIO	\$ 285,000.00	\$ 33,471.13	\$ 33,471.13	25%	12%	1	LOTE	45000	HABIT	ADMON DIRECTA
FISM 007 0411	PAVIMENTACION VARIAS CALLES Y AVENIDAS(BACHEO)	\$ 300,000.00	\$ 228,883.79	\$ 228,883.79	70%	76%	380	M2	45000	HABIT	ADMON DIRECTA
FISM 009 0411	BACHEO CON ASFALTO	\$ -	\$ 214,204.71	\$ 214,204.71	45%	50%	410	M2	45000	HABIT	ADMON DIRECTA
FISM 010 0411	SEÑALIZACION EN CALLES	\$ -	\$ 131,714.92	\$ 131,714.92	85%	65%	6362	M2	45000	HABIT	ADMON DIRECTA
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$ 585,000.00</b>	<b>\$ 608,274.55</b>	<b>\$ 608,274.55</b>	<b>104%</b>	<b>104%</b>	<b>\$ -</b>				
<b>INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA</b>											
FISM 011 0724	EQUIPAMIENTO DE CANCHA EN JARDIN DE NIÑOS PRIMAVERA	\$ -	\$ 5,684.00	\$ 5,684.00	100%	100%	1	LOTE	165	ALUM	ADMON DIRECTA
FISM 013 0724	EQUIPAMIENTO EN ESCUELA JARDIN DE NIÑOS SAN FRANCISCO	\$ -	\$ 18,582.62	\$ 18,582.62	100%	100%	1	LOTE	106	ALUM	ADMON DIRECTA
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 24,266.62</b>	<b>\$ 24,266.62</b>		<b>100%</b>					
<b>ELECTRIFICACION</b>											
FISM 008 0520	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	\$ 150,000.00	\$ 267,362.37	\$ 267,362.37	90%	178%	206	PZA	45000	HABIT	ADMON DIRECTA
<b>DRENAJE</b>											
FISM 013 0309	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE CRESTON	\$ -	\$ 42,395.60	\$ 42,395.60	90%	90%	70	M.L	80	HABIT	ADMON DIRECTA

**AVANCE FISICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION**

Ayuntamiento de: Magdalena, Sonora  
 Periodo del 1o De Enero al 31 de Marzo 2010

Clave y Nombre de la Partida: 6107 Fondo de Aportación para la Infraestructura Social Municipal

**ANEXO 13**

No. DE OBRA	RUBRO, NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA(S) OBRA(S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTO	EJERCIDO EN EL EL TRIMESTRE	ACUMULADO EN EL TIMESTRE	% DE AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE		METAS REALES				MODALIDAD DE EJECUCION
					FISICO	FINANC.	FISICAS		POB. BENEF.		
							CANT.	U.MEDIDA	CANT.	U.MEDIDA	
FISM 014 0830	VIVIENDA REHABILITACION DE VIVIENDA		\$ 20,677.03	\$ 20,677.03	60%	65%	1	LOTE	5	HABT	ADMN DIRECTA
FISM 002 0931	CAMINOS RURALES REHABILITACION DE CAMINOS RURALES	\$ 295,000.00	\$ 45,124.00	\$ 45,124.00	30%	15%	6500	M.L	45000	HABIT	ADMN DIRECTA
	<b>SUB TOTAL :</b>										
	<b>T O T A L :</b>	<b>\$ 1,030,000.00</b>	<b>\$ 1,008,100.17</b>	<b>\$ 1,008,100.17</b>							

\_\_\_\_\_  
 Arq. Luis Melecio Chavarin Gaxiola  
 Presidente Municipal

\_\_\_\_\_  
 Lic. Roberto Julio Gutierrez Cano  
 Tesorero Municipal

\_\_\_\_\_  
 Ing.Sergio Miranda Araiza  
 Director de Obras Publicas