

AVANCE FISICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION

Municipio de : Magdalena, Sonora

Clave y Nombre de la Partida: 6107 Fondo de Aportación para la Infraestructura

ANEXO 13

Periodo del 1o De Enero al 30 de Septiembre 2010

Social Municipal

No. DE OBRA	RUBRO, NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA(S) OBRA(S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTO	EJERCIDO EN EL EL TRIMESTRE	ACUMULADO EN EL TIMESTRE	% DE AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE		METAS REALES				MODALIDAD DE EJECUCION
					FISICO	FINANC.	FISICAS		POB. BENEF.		
							CANT.	U.MEDIDA	CANT.	U.MEDIDA	
	URBANIZACION										
FISM 001 0414	MANTENIMIENTO DE RELLENO SANITARIO	\$ 285,000.00	\$ 64,184.40	\$ 232,484.32	85%	82%	1	LOTE	45000	HABIT	ADMON DIRECTA
FISM 007 0411	PAVIMENTACION VARIAS CALLES Y AVENIDAS(BACHEO)	\$ 300,000.00	\$ 22,295.04	\$ 430,925.59	85%	144%	717	M2	45000	HABIT	ADMON DIRECTA
FISM 009 0411	BACHEO CON ASFALTO	\$ -	\$ 43,135.23	\$ 496,103.31	80%	0%	952	M2	45000	HABIT	ADMON DIRECTA
FISM 010 0411	SEÑALIZACION EN CALLES	\$ -	\$ 37,080.00	\$ 253,251.50	90%	0%	12113	M2	45000	HABIT	ADMON DIRECTA
FISM 017 0411	REHABILITACION DE GUARNICION	\$ -	\$ -	\$ 12,074.93	100%	0%	40	M2	45000	HABIT	ADMON DIRECTA
	SUBTOTAL	\$ 585,000.00	\$ 166,694.67	\$ 1,424,839.65	28%	28%	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA										
FISM 011 0724	EQUIPAMIENTO DE CANCHA EN JARDIN DE NIÑOS PRIMAVERA	\$ -	\$ -	\$ 5,684.00	100%	0%	1	LOTE	165	ALUM	ADMON DIRECTA
FISM 013 0724	EQUIPAMIENTO EN ESCUELA JARDIN DE NIÑOS SAN FRANCISCO	\$ -	\$ -	\$ 18,582.62	100%	0%	1	LOTE	106	ALUM	ADMON DIRECTA
FISM 016 0724	EQUIPAMIENTO EN ESCUELA EDUARDO BOJORQUEZ	\$ -	\$ -	\$ 37,946.53	100%	0%	1	LOTE	550	ALUM	ADMON DIRECTA
FISM 018 0724	REHABILITACION EN JARDIN DE NIÑOS ENRIQUETA DE PARODI	\$ -	\$ -	\$ 4,900.00	100%	0%	1	LOTE	130	ALUM	ADMON DIRECTA
	SUBTOTAL	\$ -	\$ -	\$ 67,113.15	100.00%	100%					
	ELECTRIFICACION										
FISM 008 0520	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	\$ 150,000.00	\$ 48,160.63	\$ 409,910.11	98%	273%	290	PZA	45000	HABIT	ADMON DIRECTA

AVANCE FISICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION

Municipio de : Magdalena, Sonora

Clave y Nombre de la Partida: 6107 Fondo de Aportación para la Infraestructura

ANEXO 13

Periodo del 1o De Enero al 30 de Septiembre 2010

Social Municipal

No. DE OBRA	RUBRO, NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA(S) OBRA(S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTO	EJERCIDO EN EL EL TRIMESTRE	ACUMULADO EN EL TIMESTRE	% DE AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE		ETAS REALES				MODALIDAD DE EJECUCION
					FISICO	FINANC.	FISICAS		POB. BENEF.		
							CANT.	U.MEDIDA	CANT.	U.MEDIDA	
FISM 013 0309	DRENAJE AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE CRESTON	\$ -	\$ -	\$ 47,851.18	100%	0%	70	M.L	80	HABIT	ADMON DIRECTA
FISM 015 0309	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE GIMNACIO MUNICIPAL	\$ -	\$ -	\$ 6,988.25	100%	0%	35	ML	45000	HABIT	ADMON DIRECTA
FISM 019 0336	PROYECTO EJECUTIVO RED DRENAJE LA MISION	\$ -	\$ -	\$ 91,065.15	100%	0%	0	0	0	PROYECTO	ADMON DIRECTA
	SUBTOTAL		\$ -	\$ 145,904.58							
	VIVIENDA										
FISM 014 0830	REHABILITACION DE VIVIENDA		\$ -	\$ 23,478.42	90%	0%	1	LOTE	6	HABT	ADMON DIRECTA
	CAMINOS RURALES										
FISM 002 0931	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES	\$ 295,000.00	\$ 161,657.24	\$ 260,774.76	85%	88%	37570	M2	45000	HABIT	ADMON DIRECTA
FISM 020	PROYECTO EJECUTIVO ALBERCA SEMIOLIMPICA		\$ 34,800.00	\$ 34,800.00	100%	0%	0	0	0	PROYECTO	ADMON DIRECTA
	APORTACIONES										
	APORTACION CECOP 2010	\$ 1,283,930.00	\$ -	\$ 178,190.53	100%	14%	1	APORT	45000	HABIT	ADMON DIRECTA
	APORTACION HABITAT 2010	\$ -	\$ 500,000.00	\$ 751,000.00	0%	0%	1	APORT	45000	HABIT	ADMON DIRECTA
	SUBTOTAL		\$ 500,000.00	\$ 929,190.53							
	SUB TOTAL :										
	T O T A L :	\$ 2,313,930.00	\$ 911,312.54	\$ 3,296,011.20							

Arq. Luis Melecio Chavarin Gaxiola
Presidente Municipal

Lic. Roberto Julio Gutierrez Cano
Tesorero Municipal

Ing.Sergio Miranda Araiza
Director de Obras Publicas