

AVANCE FISICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION

Ayuntamiento de: Magdalena, Sonora
 Periodo del 1o De Enero al 31 de Diciembre de 2008

Clave y Nombre de la Partida: 6107 Fondo de Aportación para la
 Infraestructura Social Municipal

ANEXO 13
 1 de 2

No. DE OBRA	RUBRO, NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA(S) OBRA(S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTO	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	EJERCIDO ACUMULADO AL TRIMESTRE	% DE AVANCE ACU AL TRIMESTRE		METAS REALES				MODALIDAD DE EJECUCION	
					FISICO	FINANC.	FISICAS		POB. BENEF.			
							CANT.	U.MEDIDA	CANT.	U.MEDIDA		
	SG ELECTRIFICACION											
FAI 001 SG-01	SEGUNDA ETAPA ELECTRIFICACION EL MEZQUITE CAMINO VECINAL ENTRE IMURIS Y MAGDALENA ENTRE CERRO NORTE Y LA BEDOLLA	\$ 485,000.00	\$ -	\$ -	100%	3%	0	ML	3000	PERSONA	ADMON DIREC	
	GASTOS INDIRECTOS	\$ 15,000.00	\$ -	\$ 15,000.00								
	SE ALUMBRADO PUBLICO											
FAI 002 SE-05	ALUMBRADO PUBLICO COL LA MADERA CALLE EL ESTADIO Y ARROLLO LA MADERA	\$ 97,000.00	\$ -	\$ 113,992.80	100%	117%	742	M.L	2500	PERSONA	ADMON DIREC	
	GASTOS INDIRECTOS	\$ 3,000.00	\$ -	\$ 3,000.00								
	SC AGUA POTABLE											
FAI 003 SC-03	CONSTRUCCION DE POZO Y EQUIPAMIENTO PARA AGUA POTABLE COL MEZQUITE CAMINO VECINAL MAGDALENA -IMURIS ENTRE CERRO NORTE Y LA BEDOLLA	\$ 291,000.00	\$ -	\$ 273,988.00	100%	94%	1	POZO	3000	PERSONA	MIXTA	
	GASTOS INDIRECTOS	\$ 9,000.00	\$ -	\$ 9,000.00								
	SF PAVIMENTACION											
FAI 004 SF-02	PAVIMENTACION VARIAS CALLE Y AVENIDAS(BACHEO) DIFERENTES PUNTOS DELA CABECERA MUNICIPAL	\$ 388,000.00	\$ 64,584.79	\$ 437,076.14	100%	112%	1733	M2	45000	PERSONA	ADMON DIREC	
	GASTOS INDIRECTOS	\$ 12,000.00		\$ 12,000.00								
	SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA											
FAI 005 SJ-03	CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA METALICA PARA CANCHAS CIVICAS TELESECUNDARIA SAN ISIDRO CALLE OAXACA EN COLONIA SAN ISIDRO	\$ 97,000.00		\$ 144,558.42	100%	148%	238.6	M2	65	ALUMNO	ADMON DIREC	
	INDIRECTOS	\$ 3,000.00		\$ 2,982.51								
	SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA											
FAI 006 SJ-03	CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA METALICA PARA CANCHAS CIVICAS ESC TELESECUNDARIA SAN IGNACIO EN AVENIDA LUS DONALDO COLOSIO EN SAN IGNACIO	\$ 97,000.00		\$ 79,790.45	100%	82%	203.4	M2	50	ALUMNO	ADMON DIREC	
	INDIRECTOS	\$ 3,000.00		\$ 2,621.20								
	SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA											
FAI 007 SJ-03	CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA METALICA PARA CANCHAS CIVICAS ESC OTHON ALMADA ENTRE LAS CALLES PADRE PABLO DE TUBUTAMA Y SAN CAYETANO DE TUMACCACORI EN SAN IGNACIO	\$ 97,000.00		\$ 95,302.73	100%	98%	204	M2	121	ALUMNO	ADMON DIREC	
	INDIRECTOS	\$ 3,000.00		\$ 2,341.50								

No. DE OBRA	RUBRO, NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA(S) OBRA(S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTO	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	EJERCIDO ACUMULADO AL TRIMESTRE	% DE AVANCE ACU AL TRIMESTRE		METAS REALES				MODALIDAD DE EJECUCION
					FISICO	FINANC.	FISICAS		POB. BENEF.		
							CANT.	U.MEDIDA	CANT.	U.MEDIDA	
	SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA										
FAI 008 SJ-03	CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA METALICA PARA CANCHAS CIVICAS ESC CLUB DE LEONES NUM 1EN JESUS ARELLANO E IGNACIA FIMBRE COL SAN FELIPE	\$ 97,000.00		\$ 132,032.70	100%	134%	307.5	M2	478	ALUMNO	ADMON DIREC
	GASTOS INDIRECTOS	\$ 3,000.00		\$ 1,680.12							
	SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA										
FAI 009 SJ-03	CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA METALICA PARA CANCHAS CIVICAS ESC CLUB DE LEONES NUM 2 SOBRE CALLE IGNACIO PESQUEIRA ESQ/ LOPEZ MATEOS COL SAN MARTIN.	\$ 97,000.00		\$ 111,314.96	100%	114%	227	M2	374	ALUMNO	ADMON DIREC
	INDIRECTOS	\$ 3,000.00		\$ 2,247.22							
	SF PAVIMENTACION										
FAI 010 SF-02	PAVIMENTACION CALLE YUCATAN EN COLONIA SAN ISIDRO	\$ 291,000.00	\$ 254,470.02	\$ 505,300.48	100%	172%	2238	M2	45000	PERSONAS	MIXTA
	INDIRECTOS	\$ 9,000.00	\$ 2,277.50	\$ 11,965.11							
	SH- VIVIENDA										
FAI 011 SH-01	REHABILITACION DE VIVIENDA DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD	\$ 145,500.00	\$ 15,783.17	\$ 94,595.36	100%	66%	560	M2	210	PERSONA	ADMON DIREC
	INDIRECTOS	\$ 4,500.00		\$ 4,653.14							
	SF PAVIMENTACION										
FAI 012 SF-02	PAVIMENTACION ACCESO A CALLE SONORA COL SAN ISIDRO	\$ 189,076.28	\$ 273,198.22	\$ 514,082.59	100%	266%	2249	M2	45000	PERSONA	MIXTA
	INDIRECTOS	\$ 5,847.72	\$ 2,589.60	\$ 4,117.81							
	SE URBANIZACION										
FAI 013 414	COLOCACION CERCO PERIMETRAL CON MAYA CICLONICA Y POSTES EN BASURON EJIDO AL CFROI I A	\$ 97,000.00		\$ 56,548.86	100%	56%	190	M.L	430	PERSONA	ADMON DIREC
	INDIRECTOS	\$ 3,000.00									
	SUB TOTAL :										
	T O T A L :	\$ 2,544,924.00	\$ 612,903.30	\$ 2,630,192.10							

Lic. Adriana Hoyos Rodriguez
Presidente Municipal

Lic. Martín Terán Gastelum
Secretario

C. Irene Fontes Valle
Sindico Municipal

C.P. Gregorio Rodriguez Trujillo
Tesorero Municipal

Ing. Cesar Octavio Albelais Boido
Director de Obras Públicas